АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ РАЙОН
(МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН) ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.11.2023 № 1312

Об одностороннем отказе от исполнения Контракта № 26 от 26.12.2022 на выполнение работ по строительству объекта: «Здание пищеблока на сто посадочных мест МБОУ «Добрятинская СОШ» Гусь-Хрустального района, п. Добрятино, ул. Ленина, д.7»

26.12.2022 между администрацией муниципального образования Гусь-Хрустальный район (далее - администрация района, Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «Стимул» (далее — Подрядчик) был заключен Контракт № 26 на выполнение работ по строительству объекта: «Здание пищеблока на сто посадочных мест МБОУ «Добрятинская СОШ» Гусь-Хрустального района, п. Добрятино, ул. Ленина, д.7» (далее — Контракт, объект). Перечень и объем работ, подлежащих выполнению, требования к качеству выполняемых работ, а также требования к порядку, сроку и способу их выполнения определяются Контрактом и Приложениями к нему.

В соответствии с п. 1.4 Контракта (в редакции дополнительного соглашения № 5 от 27.07.2023) Подрядчик обязан выполнить работы с момента заключения Контракта до 01.11.2023.

Данное условие Контракта Подрядчиком было нарушено, до настоящего времени обязательство по строительству объекта не исполнено. Фактически Подрядчиком исполнены и Заказчиком приняты работы на общую сумму 8 461 665,46 рублей от общей суммы Контракта 47 086 494,70 рублей.

В адрес Подрядчика неоднократно направлялись требования (предупреждения) администрацией района и ООО «Промремстрой» в рамках осуществления строительного контроля за выполнением работ с требованием ускорить выполнение работ и выполнять работы в соответствии с подписанным графиком.

В связи с вышеизложенным, в соответствии с ч.ч. 9, 12.1 ст. 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», на основании п. 8.2.3.1.2. Контракта Заказчиком принято решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Руководствуясь Уставом муниципального образования Гусь-Хрусталь-

ный район администрация района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Отказаться в одностороннем порядке от исполнения Контракта № 26 от 26.12.2022 на выполнение работ по строительству объекта: «Здание пищеблока на сто посадочных мест МБОУ «Добрятинская СОШ» Гусь-Хрустального района, п. Добрятино, ул. Ленина, д.7» .

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству, председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом, градостроительству и архитектуре.

3. Настоящее постановление вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации района.

Глава администрации района А.В. Кабенкин